

पत्रांक:-BMSIC/80070/12-2018/1872

दिनांक:-15/06/2021

प्रेषक,

ई० सागर जायसवाल
 उपमहाप्रबंधक (परियोजना)
 बी.एम.एस.आई.सी.एल.
 पटना।

सेवा में,

M/s Hariom Construction
 Ambika Nagar, Motihari
 Pin Code-845401

विषय:-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सात निश्चय योजना अंतर्गत ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास भवन रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण के निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-3709 दिनांक:-30.07.2020, 4704 दिनांक:-11.09.2020, 6219 दिनांक:-09.11.2020, 8875 दिनांक:-15.02.2021, 164 दिनांक:-07.04.2021 तथा पर्यवेक्षण परामर्शी का पत्रांक-MNVDC/BMSIC/PMC/RAX/26 दिनांक:-20.02.2020, 121 दिनांक:-07.07.2020, 174 दिनांक:-10.08.2020, 240 दिनांक:-15.09.2020, 305 दिनांक:-20.10.2020, 396 दिनांक:-21.12.2020 एवं 140 दिनांक:-24.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से निदेशानुसार कहना है कि प्रारंभ से ही विषयांकित परियोजना के भवन निर्माण कार्य के प्रति आपकी उदासीनता एवं संसाधनों की कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी पाई गई है एवं अनावश्यक रूप से निर्माण कार्य कई बार बंद पाया गया है। वर्तमान में भी आपके द्वारा कार्यस्थल पर निर्माण कार्य बंद रखा गया है। विदित हो कि कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह थी परंतु लगभग 26 माह बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा भवन का लगभग 85 प्रतिशत ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जो कार्य के प्रति आपकी घोर लापरवाही एवं शिथिलता को दर्शाता है। इस कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है।

अतः एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं के तहत ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास भवन रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण के निर्माण कार्य को पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। साथ ही आपको निर्देश दिया जाता है कि कार्य की प्रगति में तीव्रता लाते हुए शेष निर्माण कार्य को दिनांक-30.06.2021 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्य का



एकरारनामा रद्द कर आपके सुरक्षित जमा राशि को जब्त करते हुए आपके विरुद्ध नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

विश्वासभाजन

15/06/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 15/06/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/12-2018/1872

प्रतिलिपि:- प्रबंधक (परि०) एवं पर्यवेक्षण परामर्शी Mass N Void Design Consultants को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भवनों के कार्य को दिनांक-30.06.2021 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

15/06/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 15/06/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/12-2018/1872

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन सह-सदस्य-सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

15/06/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 15/06/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/12-2018/1872

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

15/06/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 15/06/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/12-2018/1872

प्रतिलिपि:- ~~मुख्य~~ महाप्रबंधक (परि० एवं निरू०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

15/06/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 15/06/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/12-2018/1872

प्रतिलिपि:- श्री विकास कुमार झा, उपमहाप्रबंधक (निरू०), BMSICL, को सूचनार्थ प्रेषित।

15/06/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 15/06/2021

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/12-2018/1872

✓ प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

15/06/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)